



# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

## 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Mart 2010, ÇANKIRI

## İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti	1
2. Genel Değerlendirme	2
2.1.Üniversitemizin Vizyonu	2
2.2.Üniversitemizin Misyonu	2
2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri	2
2.4.Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları	3
2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi	3
2.6.2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	4
2.7.2009 Yılı Yatırım Uygulamaları	4
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu	4
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	5
3. 2009 Yılı Proje Uygulamaları	6
3.1.Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	6
3.2. Kampus Alt Yapı Projesi	7
3.3. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	8
3.2.Büyük Onarım Projesi	8
3.3.Makine ve Teçhizat Alımı Projesi	9
3.4.Yayın Alımı Projesi	11
3.5.Bilgi Teknolojileri Projesi	12
4.Öneriler	13
5. 2009 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Formu	14

## **2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

### **1. Yönetici Özeti**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine çağdaş yaklaşımlar getirilmiştir. Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde kullanılması, değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğini sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilmesi, kamu yönetimindeki çağdaş yaklaşım örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7’inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 79’uncu maddesiyle kurulmuştur.

Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek, gelişen teknolojiye uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlarla öğrencilerimize modern, kaliteli eğitim ve öğretim sunmak Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz.

Yapılan yatırımların planlama, uygulama, tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Üniversitemizin 2009 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci ve 60’ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ  
Rektör

## **2. Genel Değerlendirme**

### **2.1.Üniversitemizin Vizyonu:**

Ülkemizin özgün ve nitelikli değerlerini önemseyip, özümseyerek, evrensel nitelikte bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanında gelişmeyi sağlayan; demokratik ilke, anlayış ve katılım ile yetkin birey olmanın yanında toplumsallaşmayı önemseyen özgür düşünceli, modern, araştırmacı, sorgulayıcı, problem çözücü, yaşam boyu eğitimi savunan, "**güler yüzlü**" yaratıcı nitelikte insanlar yetiştirmek ve insanlığın geleceğine dönük yatırımlar yapmaktır. Bu misyonu gerçekleştirmek için kuruluş aşamasında olan üniversitemizi ilk planda ulusal üniversitelerimiz daha sonra da uluslar arası üniversitelerin gelişme seviyesine çıkararak, bilimsel alanda ve eğitim alanında rekabet edebilecek öncü kuruluşlardan biri haline getirmek amaçlanmaktadır.

### **2.2.Üniversitemizin Misyonu:**

Araştırma, geliştirme ve uygulamaya daha çok önem verilerek, çeşitli nitelik ve kapsamlarda hazırlanan projelerle yeni teknolojilerin üretildiği; öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanlar tarafından ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilebilir ve mensubu olmaktan gurur duyulan, demokrasiyi özümsemiş, insana ve insanın ürettiklerine önem veren, yenilikçi, her zaman toplum yararına geleceğe dönük çalışmalar yürüten, topluma hizmet endeksli ve öğrenci merkezli saygın bir üniversite olmaktır.

### **2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri:**

Üniversitemiz stratejik planı “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda hazırlık aşamasında olduğu için amaç ve hedefler genel olarak yazılmıştır.

#### **Amaçlar:**

1. Eğitim ve öğretimdeki kalitenin yükseltilmesi.
2. Üniversitemiz fiziksel altyapısının oluşturulabilmesi için gerekli yatırımların ivedilikle tamamlanması.
3. Sekiz ayrı yerleşkede eğitim-öğretim hizmetlerini sürdüren Üniversitemizde işletme ve diğer maliyetlerin en aza indirilebilmesi için kompakt bir kampüs alanında tüm birimlerin toplanması.
4. Yeni kurulan ve kurulacak olan akademik birimler için modern ve donanımlı fiziki olanaklar sağlanması.
5. Bilimsel faaliyetlerin yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sağlıklı ortamlarda yapılabilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması.
6. Çevre ile işbirliğinin geliştirilerek sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi.
7. Üniversite döner sermayesinin kurularak finansal kaynakların artırılması yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması.

8. Yörenin doğal ve tarihsel dokusunun değerlendirilmesi.

### **Hedefler :**

1. Dünya üniversiteleri ile yarışabilir bir seviyeye ulaşmak için gerekli olan fiziki ve teknolojik altyapının tamamlanması.
2. Yeni yerleşke alanının faaliyete geçirilerek sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanakları ile donatılmış, doğa ile iç içe, yaşanabilir bir alan haline getirilmesi.
3. Rektörlük binası projesinin bir an önce hayata geçirilerek tüm yönetim birimlerinin donanımlı ve işbirliğini kolaylaştıracak bir ortamda çalışmalarını yürütmelerinin temini.
4. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer üniversiteler ile işbirliği yapmak ve iletişimi güçlendirmek.
5. Öğrencilerin akademik gelişmelerini sağlayacak ve bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracak modern bir kütüphane ve bilgi sistemi ağının kurulması.

### **2.4.Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları:**

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle Üniversitemiz gelirleri;

- a) Hazine yardımları : 18.027.000,00 TL.
- b) Öz gelirler : 1.760.000,00 TL. olmak üzere toplam  
: 19.787.000,00 TL.'den oluşmaktadır.

### **2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi:**

Çankırı Karatekin Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			Toplam (m2)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yeni Kampus Alanı		2.523.544-		2.523.544-	
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Ek Bina		1.094-		1.094-	
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi		72.342-		72.342-	

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Kırkeveler)		1.278-		1.278-	Tahsisli
Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (TOKİ)		4.182-		4.182-	
Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Kiralık)		2.735-		2.735-	
Balıca Meslek Yüksekokulu Kampüsü		41.809-		41.809-	
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu		1.418-		1.418-	
Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu		23.552-		23.552-	
Toplam		2.671.954 -		2.671.954 -	

### 2.6.2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:


Mevcut birimlerimizin teknik altyapı donanımları tamamlanmıştır. Ancak, bunun yanında yeni yerleşke alanımızın geç belirlenmesinden kaynaklanan nedenlerle yatırımlarımıza başlanamamıştır.

### 2.7.2009 Yılı Yatırım Uygulamaları:

#### 2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu:

(TL)

SEKTÖR	2009 Yılı KBÖ	2009 Yılı Yatırım Gerçekleşme	Oran
Eğitim-Yüksek Öğretim	8.000.000	4.512.000	56
Eğitim-Beden Eğ. ve Spor	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.512.000</b>	<b>56</b>



### 2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

1. 2009 yılı yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorun, Üniversitemiz yerleşke alanının geç belirlenmesi,
2. Fiziki mekan yetersizliği yanında, genel anlamda kalifiye personel yetersizliği ve personel eksikliklerinin mevzuattan kaynaklanan nedenlerle giderilememesi,
3. Fiziki mekan yetersizliğini gidermekte ödenek yetersizliği nedeniyle projeleri hazır olmasına rağmen ihalelerin yapılamamasıdır.

### **3. 2009 Yılı Proje Uygulamaları:**

Sektörü: Eğitim


#### **3.1.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı:**

(TL)

<b>Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi</b>						
<b>Proje No : 2009H030790</b>						
<b>Yılı</b>	<b>Proje Ödeneği</b>	<b>Revize Ödenek</b>		<b>TOPLAM</b>	<b>Harcama</b>	<b>Gerçekleşme Oranı (%)</b>
		<b>Eklenen</b>	<b>Düşülen</b>			
<b>2009</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>		<b>1.200.000</b>	<b>1.172.920</b>	<b>293</b>

2009 yılında 2009H030790 no'lu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 400.000 TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 800.000 TL eklenmiş ve toplam ödenek 1.200.000 TL olmuştur. Ödenekten 1.172.920 TL' si Çeşitli Ünitelerin Etüd Projelerine harcanarak % 293 gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında Kampus Alanının Harita Alımları, Zemin Etüd Çalışmaları, İmar Planı, Yerleşke Planı, Altyapı Projeleri, 4 adet Fakülte Alanı Uygulama Projeleri, 2 adet Merkezi Derslik Binası Uygulama Projeleri, Yemekhane Binası, Kütüphane Binası Uygulama Projeleri temin edilmiştir.





(TL)

Proje Adı : Kampus Altyapısı						
Proje No : 2009H030810						
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		TOPLAM	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2009	1.000.000					

Proje kapsamında 2009 yılı için harcama yapılmamış olup, 2009 yılı ödeneği 2010 yılına devredilmiştir.

**Proje Adı : Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi**

Proje No : 2009H030820						
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		TOPLAM	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2009	4.488.000		2.185.000	2.303.000		

(TL)

Proje kapsamında 2009 yılı için harcama yapılmamış olup, kalan ödenek 2010 yılına devredilmiştir.


(TL)

Proje Adı : Büyük Onarım						
Proje No : 2009H030800						
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		TOPLAM	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2009	700.000	985.000	0	1.685.000	1.522.000	217

2009 yılında 2009H030800 no'lu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 700.000 TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 985.000 TL ekleme yapılmış ve toplam ödenek 1.685.000 TL olmuştur. Ödenekten 1.532.000 TL büyük onarım giderleri için harcanarak, gerçekleşme oranı %217 olmuştur.

Proje kapsamında mevcut birimlerdeki kazan dairelerinin doğalgaz dönüşümü yapılmış, rektörlük, fakülte, yüksekokul ve yurt binalarının onarımları yaptırılmıştır.


**BÜYÜK ONARIM  
2009HO30800**



**3.2.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı :**

(TL)

Proje Adı : Makine ve Teçhizat Alımı						
Proje No : 2009H030800						
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		TOPLAM	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2009	1.012.000	424.000	0	1.436.000	1.434.750	141




2009 yılında 2009H030800 no'lu proje ile Makine-Teçhizat alımlarına ilişkin olarak ayrılan 1.012.000 TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 424.000,00 TL ekleme yapılmış ve toplam ödenek 1.436.000 TL olmuştur. Ödenekten 1.434.750 TL harcanarak, Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve donanımları, büro mefruşat alımları, büro makine-teçhizat alımları, Üniversitemizin ihtiyacı olan 1 adet binek otomobil ve 1 adet minibüs alımı ve 400 kişilik Ballıca Kız Öğrenci Evi'nin tefrişi yapılmış olup, gerçekleşme oranı % 141 olmuştur.

### 3.3.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı:

(TL)

Proje Adı : Yayın Alımı				
Proje No : 2009H030800				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
2009	100.000	0	95.000	95

2009 yılında 2009H030800 no'lu proje ile yayın alımları için toplam 100.000 TL ödenek ayrılmış olup bununla 95.000 TL tutarında yerli ve yabancı yayın alımı gerçekleştirilmiş olup, gerçekleşme oranı % 95 olmuştur.




### 3.4.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:

(TL)

Proje Adı : Bilgi Teknolojileri				
Proje No : 2009H030800				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
2009	300.000	0	287.000	95

2009 yılında 2009H030800 no'lu proje ile Bilgi Teknolojisi alımları ile ilgili olarak ayrılan 300.000 TL tutarındaki ödenekten 287.000 TL harcanarak, gerçekleşme oranı % 95 olmuştur.



#### **4. Öneriler :**

- Yeni kurulan ve fiziki donanım eksikliği bulunan bir Üniversite olmamız nedeniyle, yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedefleri göz önüne alınıp sapmaların en aza indirilerek ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması,

- Yatırım projelerinin uygulanması, uzmanlık gerektiren bir ekip işi olması nedeniyle yeterli sayıda teknik ve kalifiye personel kadrosu tahsisinin sağlanması,

- Ödeneklere bloke konulmaması ve bloke ödeneklerin serbest bırakılmasında esnek davranılması,

- İnşaat projelerinin planlanan sürede bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması,

hususlarının dikkate alınması halinde daha etkili ve verimli bir çalışma yapılmış olacaktır.

**ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ**  
**Bütçe Türü: Özel Bütçe**

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	4		8.000					8.000	8.000				0	4512	4512
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>4</b>		<b>8.000</b>					<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				<b>0</b>	<b>4512</b>	<b>4512</b>

Prof.Dr.Ali İbrahim SAVAŞ  
Rektör



