



**Çankırı Karatekin Üniversitesi**

**2018 YILI**  
**Yatırım İzleme ve**  
**Değerlendirme Raporu**

## İÇİNDEKİLER

<b>1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .....</b>	<b>- 1 -</b>
<b>2. GENEL DEĞERLENDİRME .....</b>	<b>- 3 -</b>
2.1. Üniversitemizin Misyonu.....	- 3 -
2.2. Üniversitemizin Vizyonu .....	- 3 -
2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri .....	- 3 -
2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları .....	- 4 -
2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu .....	- 4 -
2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi.....	- 5 -
2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı .....	- 6 -
2.8. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	- 7 -
<b>3. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI.....</b>	<b>- 8 -</b>
3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı .....	- 8 -
3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı .....	- 12 -
3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı .....	- 14 -
3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı .....	- 16 -
<b>4. ÖNERİLER.....</b>	<b>- 20 -</b>
<b>5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU.....</b>	<b>22-</b>



## 1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

*Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen **Çankırı Karatekin Üniversitesi**; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi, bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.*

*Üniversitemiz, bu amacına ulaşmak için teknolojik altyapısını geliştirerek ihtiyaç duyulan binaların yanı sıra ürün, makine ve cihazların temin edilmesi ve sistemlerin kurulmasına yönelik yatırımlar yaparak; kaliteli bir eğitim – öğretim vermek ve hedeflenen amaçlara ulaşabilen araştırmalar ile yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaktadır. Ayrıca Üniversitemizce temin edilen her türlü kaynağın kullanılmasında minimum maliyet maksimum fayda sağlanmasına yönelik çalışmalar da yürütülmektedir.*

*Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 60' ıncı maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24' üncü maddesi uyarınca, Stratejik Plan ve Yatırım Programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz Üniversitemiz 2018 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunar, raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırım faaliyetlerimizi özveriyle yürüten tüm personelimize teşekkür ederim.*

**Prof. Dr. Hasan AYRANCI**  
**Rektör**

## **2. GENEL DEĞERLENDİRME**

### **2.1. Üniversitemizin Misyonu**

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi ve bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.

### **2.2. Üniversitemizin Vizyonu**

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen ve çalışanların benimsediği bir kurum olmaktır.

### **2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri**

Üniversitemiz 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır.

#### **AMAÇ 1: Eğitim Ve Öğretimin Kalitesini Artırmak**

**HEDEF 1:** Eğitim Öğretimin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek

**HEDEF 2:** Fiziki Altyapıyı Güçlendirmek

**HEDEF 3:** Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak

**HEDEF 4:** İdari Personelin Nitelik ve Niceliğini Belirlemek

#### **AMAÇ 2: Bilimsel Ve Sanatsal Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek**

**HEDEF 1:** Bilimsel Faaliyetleri Artırmak

**HEDEF 2:** Sanatsal ve Kültürel Faaliyetleri Artırmak

**HEDEF 3:** Araştırma Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliklerini Artırmak

**HEDEF 4:** Ticarileştirilebilir Nitelikte Ürün Geliştirmek

**HEDEF 5:** Bilim Uygulama Merkezi Kurmak

**AMAÇ 3: Diş Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek****HEDEF 1:** Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak**HEDEF 2:** Üniversite Halk İletişimini Geliştirmek**HEDEF 3:** Yerel Kaynakları Değerlendirmek ve Geliştirmek**HEDEF 4:** Yerel İhtiyaçlara Yönelik Çalışmalar Yapmak**2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları**

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz ağırlıklı olarak öz gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2018 yılında Üniversitemiz başlangıç bütçe gelir tahminleri;

a) Hazine yardımları	: 111.645.000,00 TL
b) Öz gelirler	: 4.873.000,00 TL

olmak üzere toplamda **116.518.000,00 TL**' dir.

Üniversitemizin 2018 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan eklemelerle bu ödenek 165.255.228,80 TL olmuş, söz konusu ödeneğin 61.415.000,00 TL'si yatırım giderlerinin finansmanı için tahsis edilmiştir. Kullanıma ilişkin detaylar izleyen bölümlerde sunulacaktır.

**2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu**

Üniversitemiz gelirlerinin türü ve gerçekleşme durumu aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

GELİRİN EKONOMİK KODU	PLANLANAN GELİR (TL)	GERÇEKLEŞEN GELİR (TL)
03.1.1.01	16.000,00	5.440,00
03.1.1.99	0,00	39.590,00
03.1.2.03	5.000,00	528,24
03.1.2.29	260.000,00	310.476,14
03.1.2.31	2.230.000,00	2.889.310,18

03.1.2.32	0,00	332.143,39
03.1.2.33	0,00	29.900,00
03.1.2.34	53.000,00	55.691,30
03.1.2.35	10.000,00	0,00
03.1.2.36	0,00	125.350,00
03.1.2.38	80.000,00	0,00
03.1.2.98	0,00	80.827,93
03.1.2.99	739.000,00	1.115.932,44
03.6.1.01	16.000,00	69.002,99
03.6.1.03	45.000,00	0,00
03.6.1.99	20.000,00	145.661,98
04.2.1.01	83.145.000,00	74.503.624,99
04.2.2.01	28.500.000,00	46.790.000,00
04.5.1.13	0,00	75.100,00
05.1.9.01	0,00	185,57
05.1.9.03	0,00	9.037,73
05.1.9.99	0,00	4.606,66
05.2.6.16	54.000,00	107.412,60
05.3.2.99	5.000,00	29.639,84
05.3.9.99	0,00	23,40
05.9.1.01	0,00	5.000,00
05.9.1.06	0,00	81.209,05
05.9.1.19	1.340.000,00	1.538.659,00
05.9.1.99	0,00	20.339,65
	<b>116.518.000,00</b>	<b>128.364.693,08</b>

Ayrıca 32.915.000,00 TL tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynakları kullanılarak yatırım bütçesinde ödenekleştirilmiştir.

## 2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz Arsa Oturum Dağılımı (m <sup>2</sup> )					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m <sup>2</sup> )			Toplam (m <sup>2</sup> )	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		

<b>Uluyazı Yerleşke Alanı</b>	-	2.080.899,42	-	2.080.899,42	Tahsisli
<b>Rektörlük Ek Hizmet Binası</b>	-	855	-	855	Tahsisli
<b>Balıca Yerleşkesi</b>	-	64.090	-	64.090	Tahsisli
<b>Orman Fakültesi</b>	-	-	5.260	5.260	Tahsisli
<b>Sağlık Bilimleri Fakültesi</b>	-	22.878	-	22.878	Tahsisli
<b>Güzel Sanatlar Fakültesi</b>	-	-	4.204	4.204	Kira
<b>İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu</b>	-	-	4.015	1140	Tahsisli
<b>Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi</b>	-	23.552	-	23.552	Tahsisli
<b>Kızılrnak Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi</b>	-	385.074	-	385.074	Tahsisli

## 2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı

Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3. Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı

<b>Üniversitemiz Binalarının Dağılımı (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Bina Adı</b>	<b>Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m<sup>2</sup>)</b>
	<b>Üniversite</b>
<b>Eğitim Binası</b>	<b>80.047</b>
<b>Laboratuvar Binası</b>	<b>3.000</b>
<b>Yemekhane</b>	<b>9.500</b>
<b>Lojman</b>	<b>4.037</b>



<b>Spor Salonu</b>	<b>11.427</b>
<b>Sosyal Tesis</b>	<b>1.228</b>
<b>İdari Bina</b>	<b>8.816</b>
<b>Merkezi Kütüphane</b>	<b>9.392</b>


## 2.8. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

### 2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis tutarı olarak gerçekleşme rakamları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Sektör	2018 Yılı KBÖ (TL)	2018 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi (TL)	Oran (%)
Eğitim-Yüksek Öğretim	24.500.000,00	32.189.502,86	131,39
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	3.000.000,00	0,00	0,00
DKH-Sosyal- Teknolojik Araştırma	1.000.000,00	95.580,00	9,56
<b>Toplam</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>32.285.082,86</b>	<b>113,28</b>



Şekil 1. 2018 Yılı Genel Yatırım Uygulama Grafiği

### 2.8.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinin ekonomik koda göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Tablo 5. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

EKO. KOD	AÇIKLAMA	2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2018 YILI EKLENEN ÖDENEK (TL)	2018 YILI DÜŞÜLEN ÖDENEK (TL)	2018 YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	6.215.000,00	1.682.000,00	28.500,00	7.868.500,00	4.436.283,88
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	251.432,39
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	21.100.000,00	27.733.000,00	0,00	48.833.000,00	27.069.301,09
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	607.000,00	3.528.500,00	0,00	4.135.500,00	528.065,50
	<b>TOPLAM</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>32.943.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>61.415.000,00</b>	<b>32.285.082,86</b>

### 3. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

#### 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi						
Proje No: 2018H031470						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2018	100.000,00	700.000,00	0	800.000,00	582.865,72	72,86




Şekil 2. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Proje No: 2018H031470 ) Gerçekleşme Grafiği

2018 yılında 2018H031470 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 100.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içerisinde 700.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 800.000,00 TL ödeneğin 528.065,50 TL' si kullanılarak % 72,86 gerçekleşme sağlanmıştır.

- Bu proje kapsamında İslami İlimler Fakülte Binası ve Teknolojik Araştırma Laboratuvarı Binası Uygulama Projelerinin Yapımı ihalesi tamamlanmıştır.

Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım)						
Proje No: 2018H031230						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2018	607.000,00	3.528.500,00	0	4.135.500,00	528.065,50	12,77




Şekil 3. Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesi (Proje No: 2018H031230) Gerçekleşme Grafiği

## 2018 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2018 yılında 2018H031230 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 607.000,00 TL tutarındaki ödeneğe yıl içerisinde 3.528.500,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 4.135.500,00 TL ödeneğin 528.065,50 TL' si kullanılarak % 12,77 gerçekleşme sağlanmıştır.

- Proje kapsamında Uluyazı Kampüsünde ve diğer yerleşkelerde bulunan binaların bakım onarım çalışmaları yapılmıştır


Proje Adı: Kampüs Altyapısı						
Proje No: 2009H030810						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2018	7.000.000,00	9.420.000,00	3.750.000,00	12.670.000,00	0	0



Şekil 4. Kampüs Altyapısı Projesi (Proje No:2009H030810) Gerçekleşme Grafiği

2018 yılında Uluyazı kampüs alanı altyapısının tesisi amacıyla 2009H030810 nolu Kampüs Altyapısı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 7.000.000,00 TL tutarındaki ödeneğe yıl içerisinde 9.420.000,00 TL ödenek eklenip 3.750.000,00 TL ödenek düşülmüş olup, toplam 12.670.000,00 TL ödenek yıl içerisinde kullanılmamıştır.


Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler						
Proje No: 2009H030820						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2018	10.000.000,00	16.393.000,00	0	26.393.000,00	26.390.855,37	99,99



Şekil 5. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Proje No:2009H030820) Gerçekleşme Grafiği

2018 yılında 2009H030820 nolu derslik ve merkezi birimler projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 10.000.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 16.393.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam 26.393.000,00 TL ödenenin 26.390.855,37 TL' si yıl içerisinde kullanılarak % 99,99 gerçekleşme sağlanmıştır. Söz konusu ödenekten harcama yapılmamış olup, “Edebiyat Fakültesi 2. Etap Bina İnşaatı” ihalesi yapılmış olup iş bitirme aşamasına gelmiştir.

Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
Proje No: 2010H050110						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2018	3.000.000,00	4.870.000,00	0	7.870.000,00	0	0




Şekil 6. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (Proje No:2010H050110) Gerçekleşme Grafiği

2018 yılında açık ve kapalı spor tesislerinin yapımı amacıyla 2010H050110 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 3.000.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içerisinde 4.870.000,00 TL eklenmiş olup toplam 7.870.000,00 TL ödenek yıl içerisinde kullanılmamıştır. Yapılması planlanan açık spor tesisleri teknik nedenlerden dolayı fiziki gerçekleşme sağlanmamıştır.

### 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı)						
Proje No: 2018H031230						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2018	4.947.000,00	0,00	0,00	4.947.000,00	3.309.440,00	% 66,90



Şekil 7. Muhtelif İşler Projesi (Proje No: 2018H031230) Gerçekleşme Grafiği

2018 yılında Üniversitemiz makine-teçhizat alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Muhtelif İşler Projesi ile Üniversitemize ayrılan 4.947.000,00 TL ödenekten 3.309.440,00 TL harcama yapılmıştır. Böylelikle % 66.90 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında yapılan alımlar;

Tablo 6. Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

LABORATUAR İHALESİ	Harcama(TL)
Orman Fakültesi (27 Kalem)	187.248,30
Güzel Sanatlar Fakültesi (29 Kalem)	322.364,20
Fen Fakültesi (10 Kalem)	113.126,60
Mühendislik Fakültesi (10 Kalem)	590.029,50
Kızılırmak MYO (4 Kalem)	56.516,10
Meslek Yüksekokulu (15 Kalem)	137.005,08
Yapraklı Meslek Yüksekokulu (4 Kalem)	128.230,60
Sağlık Bilimleri Fakültesi (33 Kalem)	240.841,54
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.775.361,92</b>

- Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Laboratuar ihalesi yapılmıştır.

- Rektörlük Konutuna Mobilya alımı ihalesi yapılmıştır.

**DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO)**

Tablo 7. DMO Yoluyla Alınan Taşınırların Birimlere Göre Dağılımı

İstek yapan birim	Harcama (TL)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	107.714,87
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	344.129,83
Sağlık Bilimleri Fakültesi	42.173,90
Meslek Yüksekokulu	342.303,75
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	664,02
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	22.194,31
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	29.955,60
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>889.136,28</b>

-Meslek Yüksekokulu Dekanlığının ihtiyacı doğrultusunda Taşmescit Kampüsünün Kamera Sistemi yenilenmiştir.


-Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına ihtiyaçları doğrultusunda 1 adet İş Makinası alınmıştır.

Doğrudan temi usulüyle Rektörlük ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere 473.841,80 TL harcama yapılmıştır.

**3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı**

Proje Adı: Yayın Alımı						
Proje No: 2018H031030						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2018	400.000,00	682.000,00	0	1.082.000,00	1.081.473,24	99,95





Şekil 8. Yayın Alımı Projesi (Proje No: 2018H031030) Gerçekleşme Grafiği

2018 yılında 2018H031030 nolu Yayın Alımı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 400.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 682.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam 1.082.000,00 TL ödenenin 1.081.473,24 TL'si yayın alımı giderlerinde kullanılarak % 99,95 gerçekleştirilmiştir.

2018H031030 Yayın Alımı Projesi kapsamında;

197.760,93 TL tutarındaki kısmı ile 2 adet yeni veri tabanı aboneliği yapılmış; 378.493,28 TL ile mevcut elektronik yayınların abonelik bedelleri ödenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki listede belirtilen elektronik veri tabanlarına abonelikler gerçekleştirilerek bedeli ödenmiştir.


Abone olunan tam metin veri tabanları ve elektronik ortamda sağlanan ürünler,

1. Hiperkitap E- Kitap Veri Tabanı
2. Scifinder Chemical Abstracts Service
3. ACS Journals
4. Gale Reference Complete
5. The Times Digital Archive
6. *Ebsco Discovery Service (EDS) keşif Aracı*
7. *EndNote (Bilimsel yazı düzenleme aracı)*
8. *DeepKnowledge Proxy servisi*

Ödeneğimizin 505.219,03 TL tutarındaki kısmı ile Akademik birimlerin ihtiyacı olan basılı ders kitapları ve temel koleksiyon için kültür kitapları olmak üzere toplam 16.846 adet yayın satın alınmıştır.

### 3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı)						
Proje No:2018H031230						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2018	868.000,00	1.000.000,00	28.500,00	1.839.500,00	45.370,41	2,47



Şekil 9. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım) Projesi (Proje No: 2018H031230) Gerçekleşme Grafiği

2018 yılında 2018H031230 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile donanım alımları için Üniversitemize ayrılan 868.000,00 TL ödeneye yıl içerisinde 1.000.000,00 TL eklenip, 28.500,00 TL ödenek düşüldükten sonra 1.839.500,00 TL tutarındaki toplam ödenenin 45.370,41 TL'si kullanılmış olup % 2,47 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2018 yılı içerisinde Üniversitemiz akademik ve İdari birimlerinden güncel malzeme talepleri alınmış ve ödenek imkanları ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak bu malzemelerin temini yoluna gidilmiştir.

Başkanlığımız Teknik Servisi ve Ağ grubu tarafından ihtiyaç duyulan çeşitli Network, el aletleri ve yapı malzemesinin temini için yapılan çalışma neticesinde ödenek durumumuzda dikkate alınarak “26.573,01” TL tutarında aşağıdaki listede yer alan malzemelerin alımı Doğrudan Temin yolu ile satın alınmıştır. Anılan Network malzemesi ile Üniversitemiz Kampüslerinde yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Tablo 8. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi İle Yapılan Alımlar

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı-Cinsi	Birim	Miktar
1	UTP KABLO (TİP-1)	2	Adet
2	UTP KABLO (TİP-2)	5	Adet
3	KROŞE	20	Adet
4	PLASTİK KELEPÇE (TİP-1)	15	Adet
5	PLASTİK KELEPÇE (TİP-2)	15	Adet
6	ŞERİT METRE	1	Adet
7	RJ 45 (100 Lük Paket)	20	Adet
8	MERDİVEN	1	Adet
9	YAN KESKİ (TİP-1)	2	Adet
10	YAN KESKİ (TİP-2)	2	Adet
11	8 PORT KVM SWİTCH	1	Adet
12	3 PORT KVM SWİTCH	1	Adet
13	SWİTCH	1	Adet
14	FİBER PATCH CORD	20	Adet
15	ETİKETLİ KABLO BAĞI	3	Adet
16	RENKLİ KABLO BAĞI	4	Adet

2018 yılında Birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulduğu belirtilen bilişim malzeme talepleri üzerinde, ödeneğimiz ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak, yapılan düzenleme çerçevesinde “18.797,40” TL tutarındaki aşağıdaki listede yer alan muhtelif sarf malzemeleri Doğrudan Temin yolu ile satın alınmıştır.


Tablo 9. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi İle Yapılan Diğer Alımlar

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı-Cinsi	Birim	Miktar
1	Optik Mause	40	Adet
2	SSD 120 GB	80	Adet
3	Sata Kablo	150	Adet
4	Sata Power Kablo	150	Adet
5	Teleskopik Projeksiyon Askı	15	Adet
6	Stor Perde	10	Adet
7	HDMI Çevirici	3	Adet
8	Power Kablo	50	Adet

## 2018 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

9	DDR2 Ram	30	Adet
10	CPU fan	5	Adet
11	Notebook Klavyesi	2	Adet
12	Adaptör	2	Adet
13	CPU fan	5	Adet
14	Flex Kablo	5	Adet
15	Sata kablo	5	Adet

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım Alımı)						
Proje No: 2018H031230						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2018	578.000,00	0	0	578.000,00	251.432,39	43,51



Şekil 10. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım) Projesi (Proje No: 2017H030380) Gerçekleşme Grafiği

2018 yılında 2017H030380 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile yazılım alımları için Üniversitemize ayrılan 578.000,00 TL tutarındaki ödenekten 251.432,39 TL'si kullanılarak % 43,51 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.


Proje kapsamında;

- ❖ Elektronik Belge Yönetim Sistemi V5 versiyonu için güncelleme ve bakım sözleşmesi yapılarak 14.750,00 TL harcanmıştır.

- ❖ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının Bilgisayarda istatistik Uygulamaları, Bilgisayarda Ekonometri Uygulamaları ve Zaman Serisi Analizi derslerinde kullanılmak üzere Stata istatistik ve Ekonometri yazılımı için 21.712,00 TL harcanmıştır.
- ❖ Üniversitemizde göreve başlayan personelimiz için Nitelikli Elektronik Sertifika, Kart Okuyucu ve Zaman Damgası temin edilerek toplamda 13.363,50 TL harcanmıştır.
- ❖ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının Bilgisayarda istatistik Uygulamaları, Bilgisayarda Ekonometri Uygulamaları ve Zaman Serisi Analizi derslerinde kullanılmak üzere EViews Academic Base ve EViews Acad. Ent. 50 Concurrent Use yazılımı temin edilmiş olup 28.060,42 TL harcanmıştır.
- ❖ Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığının kullanmış olduğu MATLAB Matematiksel Çözümleme, Simülasyon Programının bakım ve güncellenmesi işi yapılmış olup 11.800,00 TL harcanmıştır.
- ❖ Üniversitemiz Proje Yönetim Birimi için Bap Otomasyonunun yıllık teknik destek, bakım ve güncellemesi yapılmış 22.000,00 TL harcanmıştır.
- ❖ Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığının Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığında kullanılmak üzere MATLAB Matematiksel Çözümleme, Simülasyon Programı ve alt bileşenleri satın alınmış olup bu iş için 90.186,47 TL harcanmıştır.
- ❖ Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Bahar döneminde okutulacak olan MTT402 Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı ders kapsamında kullanılmak üzere "Kalıp Hazırlama, Serileme ve Pastal Planı Oluşturma Yazılımı" satın alınmış olup bu iş için 23.600,00 TL harcanmıştır.
- ❖ Üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlamak, üniversite tercih dönemlerinde öğrencilere farklı dillerde bir kaynak sağlamak amacıyla, Ana Sayfa, Alt Sayfa ara yüz görsel Tasarımları ve Web Yazılımı temin olup 25.960,00 TL harcanmıştır.

## 3.5. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi						
Proje No: 2017K120072						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2018	1.000.000,00	100.000,00	0	1.100.000,00	95.580,00	8,69



Şekil 11. Merkezi Arşt. Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi (Proje No: 2017K120072) Gerçekleşme Grafiği

2018 yılında 2017K120072 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi ile Üniversitemize ayrılan 1.000.000,00 TL ödeneye yıl içerisinde 100.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 1.100.000,00 TL ödeneğin 95.580,00 TL'si araştırma merkezinin bakımı için kullanılmış ve % 8,69 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

## 4. ÖNERİLER

Kamu yatırımlarını üstlenecek gerçek ya da tüzel kişilerin belirli bir kurumsal güce (ekonomik, teknik vb. kriterler bakımından) ulaşmaya kadar kamu ihalelerine girmelerini engelleyecek tedbirler belirlenip uygulanmalıdır.

İmalat sektörü sıkı denetim altına alınarak kalitesiz ürünün piyasaya arzı engellenmelidir ya da aynı standart ve teknik özellik adı altında piyasaya arz edilmiş olan

ürünler kendi içinde sınıflandırılmalı ve ihtiyaca göre sınıf ya da kalitenin talep edilmesi sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda kamu idarelerine suiistimallerin önüne geçecek düzenlemeler yapılarak ürünlere ait marka isteme yetkisi verilmelidir.

Yeni ve teknolojik malzemeler binalarda kullanılmak istendiğinde kamu birim fiyatları yeni malzemelere hızlı şekilde güncellenemediği için özel poz oluşturma olayına gidilmekte bu da maliyetleri artırmaktadır. Bunu düzenleyici alternatiflerin oluşturulması uygun olacaktır.

Ülkemizde uygulanan milli ve yerli politikalar ekseninde, kamuda yerli malı malzeme kullanımına teşvik edici uygulamalar sağlanmalıdır.

## 5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU

Kurum Adı : ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ  
Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE

2018Yılı Fiyatlarıyla, BİN (TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		157.029		99.529	99.529		27.500	27.500		60.315	60.315		32.189	32.189
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		3.352		1.614	1.614		1.000	1.000		1.100	1.100		96	96
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>		<b>160.381</b>		<b>101.143</b>	<b>101.143</b>		<b>28.500</b>	<b>28.500</b>		<b>61.415</b>	<b>61.415</b>		<b>32.285</b>	<b>32.285</b>





# Çankırı Karatekin Üniversitesi



[karatekin.edu.tr](http://karatekin.edu.tr)



[facebook.com/karatekin.edu.tr](https://facebook.com/karatekin.edu.tr)



[twitter.com/karatekinUni](https://twitter.com/karatekinUni)



[karatekinuniversitesi.tumblr.com](https://karatekinuniversitesi.tumblr.com)



[youtube.com/user/KaratekinUniversity](https://youtube.com/user/KaratekinUniversity)



[vimeo.com/karatekinuniversite](https://vimeo.com/karatekinuniversite)



[instagram.com/karatekinuni](https://instagram.com/karatekinuni)