

Çankırı Karatekin Üniversitesi



2019 YILI
KAMU YATIRIMLARI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU

1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	2
2. GENEL DEĞERLENDİRME	4
2.1. Üniversitemizin Misyonu	4
2.2. Üniversitemizin Vizyonu	4
2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri	4
2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları	5
2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu	5
2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi	6
2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı	7
2.8. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları	8
2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	8
2.8.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları	9
3. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI	10
3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	10
3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	14
3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	- 16 -
3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	- 18 -
4. ÖNERİLER	- 23 -
5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU	25



1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

*Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen **Çankırı Karatekin Üniversitesi**; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi, bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.*

Üniversitemiz, bu amacına ulaşmak için en son teknolojik makine ve teçhizatlar ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim – öğretim vermek ve hedeflenen amaca ulaşan araştırmalar yapmak üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaktadır.

Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 25' inci ve 60' ıncı maddeleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'

*üncü maddesi uyarınca, Stratejik Plan ve Yatırım Programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz **Üniversitemiz 2019 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporunu** ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.*

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Üniversitemizin Misyonu

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi ve bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.

2.2. Üniversitemizin Vizyonu

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen ve çalışanların benimsediği bir kurum olmaktadır.

2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır.

AMAÇ 1: Eğitim Ve Öğretimin Kalitesini Artırmak

HEDEF 1: Eğitim Öğretimin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek

HEDEF 2: Fiziki Altyapıyı Güçlendirmek

HEDEF 3: Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak

HEDEF 4: İdari Personelin Nitelik ve Niceliğini Belirlemek

AMAÇ 2: Bilimsel Ve Sanatsal Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek

HEDEF 1: Bilimsel Faaliyetleri Artırmak

HEDEF 2: Sanatsal ve Kültürel Faaliyetleri Artırmak

HEDEF 3: Araştırma Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliklerini Artırmak

HEDEF 4: Ticarileştirilebilir Nitelikte Ürün Geliştirmek

HEDEF 5: Bilim Uygulama Merkezi Kurmak

AMAÇ 3: Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek**HEDEF 1:** Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak**HEDEF 2:** Üniversite Halk İletişimini Geliştirmek**HEDEF 3:** Yerel Kaynakları Değerlendirmek ve Geliştirmek**HEDEF 4:** Yerel İhtiyaçlara Yönelik Çalışmalar Yapmak**2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları**

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz ağırlıklı olarak öz gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2019 yılında Üniversitemiz başlangıç bütçe gelir tahminleri;

a) Hazine yardımları : 130.701.000,00 TL

b) Öz gelirler : 4.686.000,00 TL

olmak üzere toplamda **135.387.000,00 TL**' dir.

Üniversitemizin 2019 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan eklemelerle bu ödenek 169.283.023,52 TL olmuş, söz konusu ödeneğin 35.966.000,00 TL'si yatırım giderlerinin finansmanı için tahsis edilmiştir. Kullanıma ilişkin detaylar izleyen bölümlerde sunulacaktır.

2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

Üniversitemiz gelirlerinin türü ve gerçekleşme durumu aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

GELİRİN EKONOMİK KODU	PLANLANAN GELİR (TL)	GERÇEKLEŞEN GELİR (TL)
03.1.1.01	16.000,00	325,00
03.1.2.03	5.000,00	357,36
03.1.2.29	260.000,00	886.053,01
03.1.2.31	2.256.000,00	2.495.875,33
03.1.2.32	0,00	320.640,60

03.1.2.33	0,00	83.337,00
03.1.2.34	53.000,00	195.257,30
03.1.2.35	10.000,00	0,00
03.1.2.36	0,00	121.600,00
03.1.2.38	80.000,00	0,00
03.1.2.45	0,00	309,48
03.1.2.98	0,00	11.985,56
03.1.2.99	739.000,00	1.704.070,00
03.6.1.01	16.000,00	77.105,92
03.6.1.03	45.000,00	0,00
03.6.1.99	19.000,00	86.261,19
04.2.1.01	111.561.000,00	120.902.000,00
04.2.2.01	19.140.000,00	25.757.000,00
04.5.1.13	0,00	292.500,00
04.5.1.14	0,00	0,00
04.5.1.15	0,00	40.684,00
05.1.9.01	0,00	370,74
05.1.9.03	0,00	296.172,68
05.1.9.99	0,00	2.259,01
05.2.6.16	63.000,00	254.881,70
05.3.2.99	5.000,00	46.391,03
05.9.1.01	0,00	8.400,75
05.9.1.06	0,00	300.568,01
05.9.1.19	1.119.000,00	749.293,00
05.9.1.99	0,00	9.319,75
	135.387.000,00	154.643.018,42

Ayrıca 16.826.000,00 TL tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynakları kullanılarak yatırım bütçesinde ödenekleştirilmiş olup projeler arası 400.000,00 TL ödenek aktarım işlemi gerçekleştirilmiştir.

2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz Arsa Oturum Dağılımı (m ²)			
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)	Toplam (m ²)	Açıklama

	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer		
Uluyazı Yerleşke Alanı	-	2.080.899,42	-	2.080.899,42	Tahsisli
Rektörlük Ek Hizmet Binası	-	855	-	855	Tahsisli
Balıca Yerleşkesi	-	64.090	-	64.090	Tahsisli
Orman Fakültesi	-	-	5.260	5.260	Tahsisli
Sağlık Bilimleri Fakültesi	-	22.878	-	22.878	Tahsisli
Güzel Sanatlar Fakültesi	-	-	4.204	4.204	Kira
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu			4.015	1140	Tahsisli
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	23.552	-	23.552	Tahsisli
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	385.074	-	385.074	Tahsisli
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-		2.046	2.046	Tahsisli

2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı

Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3. Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı

Üniversitemiz Binalarının Dağılımı (m²)	
Bina Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²)
	Üniversite
Yemekhane	9.500 m²
Kütüphane	9.392 m²

Lojman	3.437 m²
Spor Kompleksi	11.428 m²
Sosyal Tesis	1.228 m²
İdari Bina	7.743 m²
Derslik Binası	106.707 m²
Yemekhane	9.500 m²


2.8. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis tutarı olarak gerçekleşme rakamları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Sektör	2019 Yılı KBÖ (TL)	2019 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi (TL)	Oran (%)
Eğitim-Yüksek Öğretim	17.640.000,00	28.411.633,23	161,06
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	1.000,000,00	0,00	0,00
DKH-Sosyal- Teknolojik Araştırma	500.000,00	00,00	0,00
Toplam	19.140.000,00	28.411.633,23	161,06



Şekil 1. 2019 Yılı Genel Yatırım Uygulama Grafiği

2.8.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinin ekonomik koda göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Tablo 5. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

EKO. KOD	AÇIKLAMA	2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2019 YILI EKLENEN ÖDENEK (TL)	2019 YILI DÜŞÜLEN ÖDENEK (TL)	2019 YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	2.496.000,00	1.830.000,00	0,00	4.326.000,00	2.614.884,09
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	230.000,00	326.000,00	0,00	556.000,00	249.122,84
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	14.700.000,00	12.670.000,00	2.498.000,00	24.872.000,00	20.416.777,40
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.714.000,00	4.498.000,00	0,00	6.212.000,00	5.130.848,90
	TOPLAM	19.140.000,00	19.324.000,00	2.498.000,00	35.966.000,00	28.411.633,23

3. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi						
Proje No: 2019H034520						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2019	200.000,00	400.000,00	0	600.000,00	196.352,00	%32,73




Şekil 2. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Proje No: 2019H034520) Gerçekleşme Grafiği

2019 yılında 2019H034520 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 200.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içerisinde 400.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 600.000,00 TL ödenegin 528.065,50 TL' si kullanılarak % 32,73 gerçekleşme sağlanmıştır.

- Proje Kapsamında: Bu dönem "Çankırı Karatekin Üniversitesi Kampüs Yol, Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi Proje Ve İhale Dosyası Hazırlama İşİ" ve "Çankırı Karatekin Üniversitesi Kızılırmak M.Y.O. Depolama Alan İnşaatı Mimarlık ve Mühendislik Projeleri Hizmet Alımı İşİ" ihalesi tamamlanmıştır.

Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım)						
Proje No: 2019H034490						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2019	4.212.000,00	2.000.000,00	0	6.212.000,00	5.130.848,90	%82,60




Şekil 3. Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesi (Proje No: 2019H034490) Gerçekleşme Grafiği

2019 yılında 2019H034490 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 4.212.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içerisinde 2.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 6.212.000,00 TL ödeneğin 5.130.848,90 TL'si kullanılarak % 82,60 gerçekleşme sağlanmıştır.

- Uygulama: Proje kapsamında Uluyazı Kampüsü ve diğer yerleşkelerde bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Proje Adı: Kampüs Altyapısı						
Proje No: 2009H030810						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2019	4.800.000,00	12.670.000,00	0,00	17.740.000,00	17.436.930,92	%98,29




Şekil 4. Kampüs Altyapısı Projesi (Proje No:2009H030810) Gerçekleşme Grafiği

2019 yılında Uluyazı kampüs alanı altyapısının tesisi amacıyla 2009H030810 nolu Kampüs Altyapısı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 4.800.000,00 TL tutarındaki ödenğe yıl içerisinde 12.670.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 17.470.000,00 TL ödenğin 17.436.930,92 TL' si kullanılarak % 98,29 gerçekleştirme sağlanmıştır.

- Uygulama: Bu dönemde “Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde Heyelan Sebebi İle Çöken Yolun Güzergahının Değiştirilmesi Ve Heyelan Önleme Çalışmaları Yapım İşi” nin ihalesi yapılmış olup bu iş kapsamında 17.436.930,92 TL harcama yapılmıştır.

Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler						
Proje No: 2009H030820						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2019	5.702.000,00	0,00	400.000,00	5.302.000,00	2.783.494,48	%52,50




Şekil 5. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Proje No:2009H030820) Gerçekleşme Grafiği

2019 yılında 2009H030820 nolu derslik ve merkezi birimler projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 5.702.000,00 TL tutarındaki ödenekten yıl içinde 400.000,00 TL ödenek düşülmüş olup toplam 5.302.000,00 TL ödenegin 2.783.494,48 TL' si yıl içerisinde kullanılarak % 52,50 gerçekleşme sağlanmıştır.

- Proje kapsamında Merkez Kampüsünde: Bu dönem “Edebiyat Fakültesi 2. Etap Bina İnşaatı” bitirilmiş olup, hizmete açılmıştır.
- Bu dönemde planlanan Mühendislik Bina İnşaatı askıya alınmıştır.

Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
Proje No: 2010H050110						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2019	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0




Şekil 6. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (Proje No:2010H050110) Gerçekleşme Grafiği

2019 yılında açık ve kapalı spor tesislerinin yapımı amacıyla 2010H050110 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 1.000.000,00 TL tutarındaki ödenek yıl içerisinde kullanılmamıştır. Yapılması planlanan açık spor tesisleri teknik nedenlerden dolayı fiziki gerçekleşme sağlanmamıştır.

3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı)						
Proje No: 2019H034490						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2019	1.544.000,00	630.000,00	0,00	2.174.000,00	2.158.853,43	%99,30



Şekil 7. Muhtelif İşler Projesi (Proje No: 2019H034490) Gerçekleşme Grafiği

2019 yılında Üniversitemiz makine-teçhizat alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Muhtelif İşler Projesi ile Üniversitemize ayrılan 2.174.000,00 TL ödenekten 2.158.853,43 TL harcama yapılmıştır. Böylelikle % 99,30 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında yapılan ihaleler ve tutarları:

YAPILAN İHALELER

Tablo 6. Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) Projesi Kapsamında Yapılan İhaleler

İhale Kayıt Numarası	İhale Adı	İhale Tarihi ve Saati	İhale Türü	İhale Usulü	İhale Durumu	Sözleşme Bedeli (TL)
2019/581579	8 Kalem Mobilya Alımı (Taşmescit bina tefrişi)	18.11.2019 10:00	Mal	Pazarlık (MD 21 F)	Sonuç İlanı Yayınlanmış	135.450
2019/531878	30 Kalem Laboratuvar Malzemeleri İle Tıbbi Eğitim Maket Model Ve Simülatör Alımı (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı)	13.11.2019 10:00	Mal	Açık	Sonuç İlanı Yayınlanmış	207.130


DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO) YÖNTEMİYLE YAPILAN HARCAMALAR

Tablo 7. DMO Yoluyla Alınan Taşınırların Dağılımı

Tarih	Sipariş No	İstek yapan birim	Alımın türü	Harcama Tutarı (TL)
05.04.2019	2007626	İslami İlimler Fakültesi ,Orman Fakültesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Mobilya	501.862,59
10.05.2019	2008190	İslami İlimler Fakültesi	Perde	52.906,47
20.06.2019	2008761	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Çelik Raf	11.887,04
05.08.2019	2010167	İslami İlimler Fakültesi	Amfi Sıra, Konferans Koltuğu, Misafir Koltuğu, Banko	642.661,74
17.10.2019	2013435	Sağlık Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Amfi Sıra, Konferans Koltuğu, Misafir Koltuğu, Yazı Tahtası, Güvenlik Sistemleri	499.972,87
GENEL TOPLAM				1.709.290,71

3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Adı: Yayın Alımı						
Proje No: 2019H034440						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2019	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	73.779,10	% 16,77



Şekil 8. Yayın Alımı Projesi (Proje No: 2019H034440) Gerçekleşme Grafiği

2019 yılında 2019H034440 nolu Yayın Alımı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 440.000,00 TL tutarındaki ödeneğin 73.779,10 TL'si yayın alımı giderlerinde kullanılarak % 16,77 gerçekleşme sağlanmıştır.

2019H034440 Yayın Alımı Projesi kapsamında;

73.779,10 TL tutarındaki kısmı ile mevcut elektronik yayınların abonelik bedelleri ödenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki listede belirtilen elektronik veri tabanlarına abonelikler gerçekleştirilerek bedeli ödenmiştir.

Abone olunan tam metin veri tabanları ve elektronik ortamda sağlanan ürünler,

1. *DeepKnowledge Proxy servisi*
2. *ViDOBU*
3. *SOBIAD*


2019 yılında söz konusu proje kapsamında yapılan harcamaların toplamı 73.779,10 TL'dir.

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

2019 yılı içerisindeki kur ataklarından kaynaklı Döviz artışı elektronik ortamda temin edilen yayın koleksiyonunun gelişmesine sekte vurmuştur.

3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı)						
Proje No:2019H034490						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2019	512.000,00	1.200.000,00	0,00	1.712.000,00	382.251,56	%22,38



Şekil 9. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım) Projesi (Proje No: 2019H034490) Gerçekleşme Grafiği

2019 yılında 2019H034490 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile donanım alımları için Üniversitemize ayrılan 512.000,00 TL ödeneye yıl içerisinde 1.200.000,00 TL eklenmiş olup, toplam 1.712.000,00 TL ödenenin 382.251,56 TL'si kullanılmış olup % 22,38 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2019 yılında Muhtelif İşler adı altında gerçekleştirilebilmesi 2019H034490 nolu proje ile Üniversitemize ayrılan “1.712.000,00” tutarındaki 2019 yılı ödeneğimizin “382.251,56” TL kısmı kullanılarak 22,38% oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2019 yılı içerisinde Üniversitemiz akademik ve İdari birimlerinden güncel malzeme talepleri alınmış ve ödenek imkânları ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak bu malzemelerin temini yoluna gidilmiştir.

- Üniversitemiz tüm birimlerinde aktif olarak kullanılmayan bilgisayarların performanslarını yükseltip tekrar kullanıma sunulabilmesi için bilgisayar donanım malzemesi temini neticesinde ödenek durumumuzda dikkate alınarak “34.102,00” TL tutarında aşağıdaki listede yer alan donanım malzemeleri Doğrudan Temin yolu ile satın alınmıştır.

Tablo 8. Tüm Birimlere Doğrudan Temin Yoluyla Donanım Alımlar

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı-Cinsi	Birim	Miktar
1	SSD Sate3HI-LEVEL	Adet	40
2	Sate Kablo S-LİNK	Adet	200
3	Power Kablo S-LİNK	Adet	200
4	Port USB Swiç	Adet	2
5	Güvenlik Kamera Adaptörü	Adet	6
6	Power Supply Tx Powermax	Adet	40
7	SSDSate3 KİNGSTON	Adet	130

- Üniversitemiz Uluyazı Kampüsü yerleşkesi, yeni Edebiyat Binasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “26.400,00” TL tutarındaki malzeme talepleri aşağıdaki listede yer alan malzeme 2019 bütçe kaynakları doğrultusunda, Doğrudan Temin yolu ile satın alınmıştır.

Tablo 9. Edebiyat Fakültesi İçin Doğrudan Temin Yoluyla Gerçekleşen Alımlar

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı-Cinsi	Birim	Miktar
1	Kenar Anahtar	Adet	4

- Üniversitemiz akademik, idari birimler ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere Devlet malzeme ofisi üzerinden “146.047,56 TL ye satın alınan malzemeler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Tablo 10. Birimler İçin Devlet Malzeme Ofisinden Yapılan Alımlar

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı-Cinsi	Birim	Miktar
1	HITACHI-AW2505 Projeksiyon Cihazı	Adet	20
2	HITACHI FX 89 WE1 Akıllı Tahta	Adet	3
3	QNAP TS-431X2G-24TB Yedekleme Ünitesi	Adet	2

2019 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- Birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan bilişim malzeme talepleri üzerine, ödeneğimiz ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak, “35.400,00” TL tutarındaki aşağıdaki listede yer alan muhtelif sarf malzemeleri Doğrudan Temin yolu ile satın alınmıştır.

Tablo 11. Birimler İçin Doğrudan Temin Yolu İle Yapılan Alımlar


Sıra No	Malın/Hizmetin Adı-Cinsi	Birim	Miktar
1	40*25 Yapışkanlı Kablo Kanalı	Adet	150
2	Balık Sırtı Kablo Kanalı	Adet	20
3	Data Prizi	Adet	75
4	4gb 8 SLot Depolama Ünitesi	Adet	1
5	Cat 6 kablo	Metre	500

- Üniversitemiz Bilişim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ağ güvenlik sistemi (Güvenlik Duvarı) 2019 bütçemiz kaynakları doğrultusunda, 2019/532456 İKN numarasıyla “140.302,00” TL ye satın alımı gerçekleştirilmiştir.

Tablo 11. Güvenlik Duvarı Alımı

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı-Cinsi	Birim	Miktar
1	Güvenlik Duvarı (Forti Gate)	Ay	36

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım Alımı)						
Proje No: 2019H034490						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2019	230.000,00	326.000,00	0	556.000,00	249.122,84	%44,19



Şekil 10. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım) Projesi (Proje No: 2019H034490) Gerçekleşme Grafiği

2019 yılında 2019H034490 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile yazılım alımları için Üniversitemize ayrılan 230.000,00 TL ödeneye yıl içerisinde 326.000,00 TL eklenmiş olup, toplam 556.000,00 TL ödenenin 249.122,84 TL'si kullanılmış olup % 44,19 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.


Proje kapsamında;

- Üniversitemizin akademik ve İdari Birimlerinde kullanılmak üzere (UBİS, OBİS, Ek Ders, vs) gibi sistemleri bilgilendirmek amacıyla "8.000,00" TL ye doğrudan temin yoluyla 1.000.000 adet SMS satın alınmıştır.
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi V5 versiyonu için güncelleme ve bakım sözleşmesi yapılarak "31.270,00" TL harcanmıştır.
- Üniversitemizin uzaktan eğitim altyapısında kullanılmak üzere Eğitim Yönetim Sistemi (LMS-Learning Management System) lisansı almak için "30.000,00" TL harcamıştır.
- Üniversitemiz uzaktan eğitim alt yapısında kullanılmak üzere Eğitim Yönetim Sistemi için "5.000,00" TL harcanarak Ek Modül satın alınmıştır.
- Üniversitemiz tüm birimlerinde hizmet veren bilgisayar ve sunucularında kullanılmak üzere 1700 kullanıcı için 2 yıllık "antivirüs yazılımı" doğrudan temin yöntemiyle "34.456,00" TL ödeme yapılarak satın alınmıştır.

- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kullanmakta olduğu Hakediş Bilgisayar paket programının Lisans süresi dolduğundan “7.080,00” TL ye Hakediş programı satın alınmıştır.
- Başkanlığımız tarafından altyapısı sağlanan sunucular için 5651 nolu yasada belirtilen esaslara uygun log kayıtlarını kayıt altına alacak yazılımın temini için doğrudan temin yoluyla “18.054,00” TL harcanarak Senti LOG sunucu Yazılımı temin edilmiştir.
- Üniversitemize bağlı bütün birimlerinde kullanılan Elektronik Belge Sistemi ile Ulusal Elektronik tebligat Sistemi Entegre çalışması için Web Servis ve UETS Modülü “4.720,00” TL 2019 yılı bütçesi dikkate alınarak harcama yapılmıştır.
- Üniversitemizde göreve başlayan idari ve akademik personeller için Nitelikli Elektronik Sertifika, Kart Okuyucu ve Zaman Damgası temin edilerek toplamda “95.025,40” TL harcanmıştır.
- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının Bilgisayarda istatistik Uygulamaları, Bilgisayarda Ekonometri Uygulamaları ve Zaman Serisi Analizi derslerinde kullanılmak üzere EViews Academic Base ve EViews Acad. Ent. 50 Concurrent Use yazılımı temin edilmiş olup bu iş için “15.517,44” TL harcanmıştır.

3.5. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi						
Proje No: 2017K120072						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2019	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00



Şekil 11. Merkezi Arşt. Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi (Proje No: 2017K120072) Gerçekleşme Grafiđi

2019 yılında 2017K120072 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi ile Üniversitemize ayrılan 1.400.000,00 TL ödenek yıl içerisinde yıl içerisinde kullanılmamıştır.

4. ÖNERİLER

Kamu yatırımlarını üstlenecek gerçek ya da tüzel kişilerin belirli bir kurumsal güce (ekonomik, teknik vb. kriterler bakımından) ulaşmaya kadar kamu ihalelerine girmelerini engelleyecek tedbirler belirlenip uygulanmalıdır.

İmalat sektörü sıkı denetim altına alınarak kalitesiz ürünün piyasaya arzı engellenmelidir ya da aynı standart ve teknik özellik adı altında piyasaya arz edilmiş olan ürünler kendi içinde sınıflandırılmalı ve ihtiyaca göre sınıf ya da kalitenin talep edilmesi sağlanmalıdır. Bunun mümkün olamadığı durumlarda kamu idarelerine suiistimallerin önüne geçecek düzenlemeler yapılarak ürünlere ait marka isteme yetkisi verilmelidir.

Yeni ve teknolojik malzemeler binalarda kullanılmak istendiğinde kamu birim fiyatları yeni malzemelere hızlı şekilde güncellenemediği için özel poz oluşturma olayına gidilmekte bu da maliyetleri artırmaktadır. Bunu düzenleyici alternatiflerin oluşturulması uygun olacaktır.

Ülkemizde uygulanan milli ve yerli politikalar ekseninde, kamuda yerli malı malzeme kullanımına teşvik edici uygulamalar sağlanmalıdır.

5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU

Kurum Adı: Çankırı Karatekin Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs.)

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		165.392		129.202	129.202		18.640	18.640		16.826	16.826		28.411	28.411
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		4.600		2.500	2.500		500	500					0	0
TOPLAM	7		169.992		131.702	131.702		19.140	19.140		16.826	16.826		28.411	28.411

(*Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.



Çankırı Karatekin Üniversitesi

2019 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU